

# 城西1号幹線(3) 築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社 藤原組 代表取締役 藤原 定司
- 契約金額：181,328,400 円

## 1 位置図



## 2 工事の概要

本工事は早良区城西二丁目地内における既設合流幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 城西1号幹線(3) 築造工事
- (2) 場所 福岡市早良区城西二丁目地内
- (3) 工期 R1.12.7 ~ R2.9.28
- (4) 内容 管更生工(クリアフロー工法)  
Ω3000×2700 L = 99.6 m  
付帯工 1.0 式

## 3 工事写真



着手前



完成

## 4 特に顕著な事項

- ★安全衛生
  - ・管内からの避難経路を確保したリング式送風機を使用した。
  - ・様式便器・水洗機能・手洗い等の付いた快適トイレを設置した。
- ★地域への貢献
  - ・一人一花運動として花壇の設置・花の種配布を行った。
  - ・城西地区の避難経路看板の設置や地域の清掃活動を積極的に行った。



リング式送風機・快適トイレ



一人一花運動



避難経路看板・地域清掃活動